



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑.	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าวัดอรัญญิกาวาส ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ (ซอยข้างบ้านช่างสมัย) บ้านศรีสำราญ ม.๘	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓.๕๑		√	
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า (ข้างศูนย์ป้องกันฯ) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		√	
๓.	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างวัดป่าสันติธรรมวันถึงถนนพลับฝื่อ บ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		√	
๔.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนข้างศูนย์ราชการ บ้านศรีสำราญ ม. ๘	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๔๓		√	
๕.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ ซอย ๑ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๕		√	
๖.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดบ้านพลับ (ทิศใต้) บ้านพลับ หมู่ ๔	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๖		√	
๗.	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๙ รายการ	๔๒๑,๕๕๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๐.๓๗	√		
๘.	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ณ สวนลุมพลีวัน บ้านถ่อน ม.๒	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔.๗๖		√	
๙.	ก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อทิ้งขยะ บ้านฝื่อ ม.๓	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๑		√	
๑๐.	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างที่นายทองใบ บุญศรี บ้านถ่อนใหม่ ม.๑๒	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗		√	
รวม		๓,๓๐๖,๔๕๐.๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๕๐.๐๐	๑๑.๖๖			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๑.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหลังวิทยาลัยการอาชีพ บ้านหัวคู ม.๑	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔.๕๕		√	
๑๒.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ถนนข้างลำห้วยซิด บ้านผือ ม.๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒.๑๑		√	
๑๓.	ก่อสร้างถนนลูกรัง ริมห้วยยาง พร้อมเกรดตกแต่งตลอดสายติดกับถนนเฉลิมพระเกียรติบ้านถ่อน ม.๒	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔.๒๙		√	
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.เฉลิมพระเกียรติชุมชนศรีสำราญ ม.๘	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๔		√	
รวม		๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๙			
รวมทั้งสิ้น		๓,๘๒๙,๕๔๐.๐๐	๓,๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๔๐.๐๐	๓๓.๑๕			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนาย คำมอญ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๙		✓	
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยน้ำแชบ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐		✓	
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ขอยหลังสำนักงานชุมสายโทรศัพท์ (ขอยไปบ้านตาทอง) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘		✓	
๔.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในเขตเทศบาล (อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๖๙๔.๐๐	๔๗,๓๐๖.๐๐	๓๖.๓๙		✓	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวัง เดือนห้า (ข้างที่ อ.อรุณ) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐		✓	
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรงข้ามสวนลุมพลีวัน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๘๑		✓	
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสงคราม ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๖		✓	
๘.	โครงการก่อสร้าง คสล. ขอยบ้านพลับ-บ้านผือ (ไปลำห้วยซัด) ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐		✓	
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ขอย ๑ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๔		✓	
รวม		๒,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๒,๘๓๗,๖๙๔.๐๐	๖๓,๓๐๖.๐๐	๔๑.๗๗			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๓								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร.รูปตัวยู ถนนอรัญญิกาวาส ตรงข้ามโกดังสินทรัพย์ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๖		✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านฝ่อ หมู่ ๘	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓.๔๒		✓	
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		✓	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโกดัง ร้านรุ่งชัยบล็อก ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		✓	
๑๔.	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ลานออกกำลังกาย บริเวณข้างศาลาประชาคม ชุมชนบ้านหัวคู ๒ หมู่ ๑	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๗๖		✓	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง ตลอดสาย ซอยนางปราณี บุญเที่ยง บ้านหัวคู หมู่ ๑	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒.๔๔		✓	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามถนนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างบ้านนายโกมินทร์) บ้านถ่อน หมู่ ๒	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		✓	
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสงคราม บ้านฝ่อ หมู่ ๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		✓	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพนมรัตน์ บ้านฝ่อ หมู่ ๓	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒.๘๖		✓	
รวม		๓,๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๑.๕๔			
รวมทั้งสิ้น		๖,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๖,๔๗๗,๖๙๔.๐๐	๑๐๖,๓๐๖.๐๐	๕๓.๓๑			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดบ้านพลับ (ทิศเหนือ) บ้านพลับ หมู่ ๔	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๓		√	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านนายทวี คงไพศาล บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ ๘	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒.๙๘		√	
๒๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอรุณญิกาวาส หมู่ ๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		√	
๒๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างร้านวีอาร์ บ้านศรีสำราญ หมู่ ๑๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๘๐๙.๐๐	๖,๑๙๑.๐๐	๒.๑๙		√	
๒๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคประเสริฐ บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙,๑๘๒.๐๐	๓,๘๑๘.๐๐	๓.๗๐		√	
๒๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐		√	
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยศรีสำราญ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗		√	
๒๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑.๒๐		√	
	รวม	๒,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๖,๙๙๑.๐๐	๓๘,๐๐๙.๐๐	๑๒.๑๗			
	รวมทั้งสิ้น	๙,๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๙,๔๑๔,๖๘๕.๐๐	๑๔๔,๓๑๕.๐๐	๖๕.๙๘			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๓								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๒๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนหน้าวัดจันทาราม ชุมชนบ้านจันทาราม หมู่ ๑๔	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๗๙		√	
๒๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรงข้ามสวนลุมพินี ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๒		√	
๒๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรงข้ามสวนลุมพินี ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๒๔		√	
๓๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๓ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๔๙		√	
	รวม	๑,๐๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๕.๘๔			
	รวมทั้งสิ้น	๑๐,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๘,๖๘๕.๐๐	๑๕๘,๓๑๕.๐๐	๗๑.๘๒			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑๓	โครงการ

๒. โครงการเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี ๒๕๖๓

๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๓๐	โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๔ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑๔,๓๙๖,๕๔๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๔,๒๑๓,๖๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด