



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านฝู้อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝือ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝือ
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝือ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านฝือ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝือ ปรากฏรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <http://www.banphue.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝือ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ ทราบ คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	ค
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๐
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๒
ส่วนที่ ๓	๑๗
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๗
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๖
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๖
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๖๙
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๖๙
ส่วนที่ ๔	๗๑
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๗๑
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๗๒
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๗๓
ภาคผนวก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๕ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการได้จริง จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการได้จริง จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๓) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๔) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของโครงการตาม

แผนพัฒนา ดำเนินการได้จริง จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของโครงการตามแผนพัฒนา ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ของโครงการตามแผนพัฒนา

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการได้จริง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของโครงการตามแผนพัฒนา ไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของโครงการตามแผนพัฒนา

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ

- ๑) ควรทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ทุกปี
- ๒) ควรมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ของเทศบาล
- ๓) การกำหนดชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นชื่อที่ได้มาตรฐานตามชื่อถนน/ซอยที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงให้สอดคล้องตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๔) ควรมีการทบทวนโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง
- ๕) การกำหนดชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)/ปีงบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกันและสามารถวัดได้จริง
- ๖) โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
- ๗) ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- ๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
- ๙) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
- ๑๐) โครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงพนักงานเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านผือ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านผือ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านผือ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านผือ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก ปลัด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ หรือ สังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ การปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านผือ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- ๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านผือ
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านผือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง


เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เพื่อให้นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจเทศบาลตำบลบ้านผือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เพื่อให้นายกเทศมนตรี เสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านผือ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบ้านผือ มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านผือ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอบ้านฝ้อ และจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม ร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ เสียในเทศบาลตำบลบ้านผือ

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านผือ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลบ้านผือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์อำเภอบ้านฝ้อ และแผนชุมชนระดับตำบล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม
- ๑.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ
- ๑.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- ๒.๑) พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ๒.๒) พัฒนาระบบการคมนาคม บริการสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการอย่างทั่วถึง
- ๒.๓) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สุขภาพและอนามัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

- ๒.๔) ส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้ประชาชนอยู่ดี กินดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๖) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๗) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒.๘) พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

๓) เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- ๓.๑) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการมีความสะดวก
- ๓.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม การให้บริการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

แก่ประชาชน

- ๓.๓) ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรค
- ๓.๔) ประชาชนได้รับการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีระบบและต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๓.๕) สืบสานฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
- ๓.๖) คราวเรือนมีผลผลิตอย่างพอเพียงในการบริโภค มีงานทำและมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต
- ๓.๗) ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๓.๘) เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีตามสมควร
- ๓.๙) บำรุง รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ๓.๑๐) การบริหารงานและพัฒนาเมืองมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๔) วิสัยทัศน์

“เทศบาลบ้านฝ้อ เมืองน่าอยู่ เขตชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๖๒	๒๙,๒๔๖,๐๐๐	๐
ด้านสังคม	๓๕	๒๔	๑๓,๒๑๗,๓๖๖	๑๑
ด้านเศรษฐกิจ	๑	๑	๔๑๕,๐๐๐	๐
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓	๙๗,๔๓๖	๑
ด้านการเมืองและการบริหาร	๒๗	๑๗	๓,๐๖๙,๗๙๕	๑๐
รวม	๑๒๙	๑๐๗	๔๖,๐๔๕,๕๙๗	๒๒

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยว โดยใช้เอกลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไม้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) กับยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กับยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE & Tourism City) และยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๒.๑.๒ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของเทศบาล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. ตั้งอยู่ศูนย์กลางการระดับอำเภอมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
๒. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางไปมา และเชื่อมโยงกับหลายอำเภอ
๓. เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูง ค่าครองชีพอยู่ในระดับต่ำ
๔. มีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปค่อนข้างสะอาด และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศดี
๕. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการ

อุปโลก

จุดอ่อน (Weakness)

๑. ขาดแหล่งท่องเที่ยว
๒. ขาดการวางผังเมือง และการควบคุมอาคารในแหล่งชุมชน ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร
๓. พื้นที่เขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะและราชพัสดุอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปรับปรุง
๔. ชุมชนมีความเข้มแข็งน้อย ขาดการรวมกลุ่ม และการขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการประกอบการต่างๆ
๕. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๖. รายได้ของเทศบาลมีไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ต้องทำ

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ทำให้เทศบาลมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านมากขึ้น
๒. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
๓. รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างหลักประกันสุขภาพ ทำให้ประชาชนตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ขั้นพื้นฐานมากขึ้น
๔. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี
๕. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนมากขึ้น
๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการต่างๆ เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาในทุกๆ ด้าน

อุปสรรค (Threat)

๑. ปัญหาราคาสินค้าเพื่อการผลิตแพงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของชุมชน ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาล
๒. ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด
๓. ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากค่าแรงต่ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการว่างงานมากขึ้น
๔. ประชาชนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง
๕. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กรสูงเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณ และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
๖. เป็นพื้นที่ห่างจากแหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนา มีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้ว ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๒๐	๒๐	๑๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๔๘	๗๓.๘๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ	๑๐	๘	๘๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๗	๗๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘	๘๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔	๘๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๓	๖๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๓	๖๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔	๘๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๘๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๓	๖๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑	๘๑

๑) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นเต็ม ๒๐ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด ๔๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๕ ของคะแนนในประเด็นเต็ม ๖๕ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓) พบว่าการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ ควรมีการปรับปรุง/ทบทวน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลบ้านผือ	๒๐			
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านผือ	๓	๓	๑๐๐	
	รวม	๒๐	๒๐	๑๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการสอดคล้องในทางเดียวกันกับประเด็นการประเมิน ซึ่งผลการประเมินได้ ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม ๒๐

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๑.๕	๗๕	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑๐๐	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑.๕	๗๕	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๑.๕	๗๕	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิดขันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๑.๕	๗๕	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๑.๕	๗๕	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๑.๕	๗๕	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๑๐๐	
	รวม	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ผลการประเมินประเด็นนี้ คะแนนรวมได้ ๑๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ของคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน ซึ่งมีบางประเด็นย่อยที่จะต้องปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ในอนาคต

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕			
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเขื่อนกั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๗	๗๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๘๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล บ้านฝื่อ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๓	๖๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๓	๖๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล บ้านฝื่อ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ที่มีความ ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ	๕	๔	๘๐	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๓	๖๐	
	รวม	๑๕	๔๘	๓๒.๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ผลการประเมินประเด็นนี้ คะแนนที่ได้ ๔๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ของคะแนนเต็ม ๑๕

คะแนน จึงควรปรับปรุงประเด็นย่อยบางประเด็น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๔	๗๓.๓๔
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๓	๖๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๓	๖๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔	๘๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๓	๖๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	๘๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔	๘๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๓	๖๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔	๘๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔	๘๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔	๘๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๖	๗๖

๑) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา, การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ กับแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนที่เท่ากันซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุด ๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม ๑๐ ในประเด็น

๒) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด ๔๔คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๔ ของคะแนนในประเด็นเต็ม ๖๐ คะแนน

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน ๓ คะแนน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านผือ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนน ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่า การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับชื่อโครงการ และยังขาดความชัดเจนในการวัดผล

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านผือ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘	๘๐	
	รวม	๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ข้อเสนอแนะ ปัจจัยและสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ควรมีการทบทวน/ปรับปรุงให้ทันต่อ

สภาพปัจจุบัน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐	๘	๘๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๘	๘๐	
รวม		๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี แต่เป็นการไปปฏิบัติเพียงบางยุทธศาสตร์ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติควรให้ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๕	๕๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๕	๑๐๐	
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลการประเมินจะอยู่ในระดับดี แต่การวัดค่าขาดความชัดเจน เนื่องจากอาจจะมาจากสาเหตุการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน จึงควรปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้มีความชัดเจน

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านผือ ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/ Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับข้อองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐ ๕	๔	๘๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๔	๘๐	
รวม		๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินอยู่ในระดับดี แต่การกำหนดโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/
กิจกรรม ยังขาดความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนงาน จึงควรปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกัน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๓	๖๐	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๓	๖๐	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	๕	๔	๘๐	
	<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	๕	๓	๖๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๔	๘๐	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)</p>	๕	๓	๖๐	
	<p>๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	๕	๔	๘๐	
	<p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ</p>	๕	๔	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔	๘๐	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔	๘๐	
	รวม	๖๐	๔๔	๗๓.๓๔	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ ชื่อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต)ของโครงการ/กิจกรรม ควรมีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้จริง กับงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงต้องสามารถวัดผลได้จริง

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แผนงานที่ดำเนินการ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๓๖ ข้อ๒)	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาลเกิดความสามัคคีปรองดองและได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการ	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔,๖๐๕		
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๔๑ ข้อ๑๒)		๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๓,๘๙๙		
๓	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๔๑ ข้อ๑๔)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๔	โครงการบายศรี “สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี”	จัดพิธีบายศรีโดยจัดทำพานบายศรีฯ จัดหาเครื่องเซ่นไหว้ จ้างหม่อมพราหมณ์เพื่อประกอบพิธี ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๓๗ ข้อ๕)	น้อมรำลึกถึงผู้ก่อกำเนิดจังหวัดอุดรธานี และเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน ๙ ชุมชนร่วมกิจกรรม	๑๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖,๕๙๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์ มีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๓๙ ข้อ๘)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๑๔ ข้อ ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๗	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๓๖ ข้อ ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๘	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน	จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนโดยร่วมกับชมรมไทยพวนอำเภอบ้านฝ้อ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๑๔ ข้อ ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	ศูนย์ปฏิบัติการฯสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสามารถช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๔๓ ข้อ๒๑)	อุดหนุนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐		
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตามโครงการอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี-ผ้าไหมขิด ประจำปี	สนับสนุนงบประมาณร่วมจัดขบวนแห่ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี-ผ้าไหมขิด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๔๑ ข้อ๑๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตามโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	สนับสนุนงบฯ ในการจัดรัฐพิธีต่างๆ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๔๔ ข้อ ๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านผือเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันสตรีสากล	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมวันสตรีสากล (ตามแผนพัฒนาฯหน้า๑๔๒ ข้อ๖)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ	๑.ประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายชุมชนทั้ง๙ชุมชน ๒.จัดอบรม การประชุมประชาคม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการสนับสนุนฯ, สมาชิกสภาฯ ผู้แทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจัดการประชุม ๓.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔.จัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๔๐ ข้อ๑๑)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดประชุมผู้นำ/ผู้แทนชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งกรรมการอื่นตามระเบียบ กับค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำรูปเล่ม	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖,๑๗๕		
					รวม		

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรม อปพร. ในเขตเทศบาลเพื่อทบทวนความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ฯ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๕ ข้อ๔)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ดำเนินการฯ เช่น เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบรมให้ความรู้ จัดทำป้ายรณรงค์ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๑๐ ข้อ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ อบรมให้ความรู้ฯ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๙๕ ข้อ๑)	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลและผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย (เทศกาลปีใหม่)	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๑,๘๐๕		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. และผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ	ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๕ ข้อ๓)	ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย)	๔๐๐,๐๐	ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๔,๘๔๒		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ	จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล จำนวน ๕๐ คน (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ หน้า ๔ ข้อ ๑)	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ จำนวน ๕๐ คน โดยจัดร่วมกับ อบต.บ้านฝื่อ	๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐ เบิกจ่าย ๘๘,๘๖๐		
รวม							

๓.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	-จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในเขตเทศบาล -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๖ ข้อ ๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
รวม							

๓.๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมให้แก่พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๑๔ ข้อ ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๖ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑๐)	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.๑ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๑๖,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙,๐๐๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง๒ศูนย์ -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๒ ข้อ๑๔) -อุดหนุนอาหารกลางวัน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๙๙ ข้อ๕)	-สนับสนุนอาหารกลางวัน (๕๓๙,๐๐๐) -ค่าจัดการเรียนการสอน (๑๘๗,๐๐๐) -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (๑๑,๖๐๐)	๓๔๐,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑,๐๑๕,๗๑๐ เบิกจ่าย ๙๘๗,๑๔๐		
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้ปกครองและนำเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อ, วันแม่, ปฐมนิเทศ, ไหว้ครู, วันสำคัญทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๙๘ ข้อ๑)	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด. วัดศรีสะอาด	๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบริหารภูมิเขตต์และโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยภูมิ	-โรงเรียนบริหารภูมิเขตต์ -โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยภูมิ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๓ ข้อ๑๕)		๕,๙๐๘,๐๐๐	ตั้งไว้ ๖,๐๖๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖,๐๕๓,๙๖๐		
รวม							

๓.๗ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเฉียบพลัน	จัดอบรมกลุ่มแกนนำเช่น อสม.เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีป้องกันโรคระบาดตามช่วงระยะเวลาขณะนั้น (ตามพัฒนาฯ หน้า ๑๐๘ ข้อ ๙)	การจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๗๓,๘๑๕		
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลาย/ฉีดพ่นยุงลายตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลทั้ง ๙ ชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๖ ข้อ ๒)	-จัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ -ฉีดพ่นหมอกควันตามชุมชน จำนวน ๓,๘๐๐ คริวเรือน	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๐๓,๑๘๒.๗๐		
๓	โครงการปลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)		-อบรมตัวแทนชุมชนในการจัดทำหน้ากากอนามัย -สนับสนุนการเฝ้าระวังและควบคุมโดยจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค จำนวน ๓,๘๐๐ คริวเรือน		ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๙๙,๗๕๐		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัขและแมวได้รับการขึ้นทะเบียนและปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑๐)	ออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน ๑,๑๑๓ ตัว จำนวน ๔๓๕ คน	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๕,๙๙๕		
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับการขึ้นทะเบียนและปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑๑)	สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๓๗๖ คน	๑๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒,๐๐๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๖	โครงการอนามัยเจริญพันธุ์(โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง)	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๖ ข้อ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	อบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและร้านแผงลอยภายในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๗ ข้อ๔)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๘ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาส	สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๐ ข้อ๒)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาล	ฝึกอบรมแนะแนวอาชีพสิทธิประโยชน์ให้กับผู้พิการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๐ ข้อ๔)	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แสงสว่างถนนในเขตเทศบาล อุดหนุนการประปาเพื่อขยายเขตและวางท่อเมนน้ำประปาในเขตเทศบาล	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงภายในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๒ ข้อ๑๓) ขยายเขตและวางท่อเมนน้ำประปาในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๙ ข้อ๑๑๒)	ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะ -บ้านห้วยคู/บ้านฝื่อ/บ้านพลับ/ บ้านศรีสำราญ -ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ บ้านถ่อนใหม่	๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๗๒๑,๑๖๙.๐๕		
รวม							

๓.๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการควบคุมมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง	จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสด, ติดตั้งบ่อดักไขมันในจัดปลายน้ำทิ้งตลาดสดและร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๓๒ ข้อ๕)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๓,๐๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
รวม							

๓.๑๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๙ ชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๐ ข้อ๒๐)	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๕๔,๓๒๐		
๒	โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน-ราชินี	สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมด้านที่อยู่อาศัย (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๐ ข้อ๓)		๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและสองฝั่งถนนในเขตเทศบาล (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๑ ข้อ๗)	-ปลูกต้นไม้ที่สาธารณะป่าช้าบ้านหัวคู และรอบอ่างเก็บน้ำวังเดื่อนห้า	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๔	โครงการกองทุนฌาปนกิจรักษ์โลก	ร้อยละ๕๐ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ ทั้ง ๙ ชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๙ ข้อ๓)	ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะที่ต้นทาง -กรรมการจากชุมชน ๓๕ คน -สมาชิกทั้งหมด ๖๑๖ ครอบครัว -เงินสงเคราะห์ศพ ๙,๐๐๐ บาท -ยอดขายทั้งหมด๑๔๘,๕๐๐บาท -จ่ายสงเคราะห์ศพแล้ว๑๕ราย	๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๐ เบิกจ่าย ๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ๒๐,๐๐๐บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๓ ข้อ๑๐)	-ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนละ ๓ โครงการ -มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๔๕๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐		
๖	โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำ	แหล่งน้ำในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๑ ข้อ๕)	งบบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดซื้อพันธุ์ ปล่อยี่อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า, สระน้ำป่าช้าบ้านหัวคู, หนองน้ำหน้าคู,	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๖,๖๖๖ เบิกจ่าย ๑๖,๖๖๖		
๗	โครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)	อบรมกลุ่มเยาวชนนักเรียน นักศึกษา จำนวน๕๐คน, จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน/ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๘ ข้อ๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๖ ข้อ๓)	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๙	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานภายในเขตเทศบาล	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดบริการด้านสุขภาพไต่แผนการดำเนินงานของ อสม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๒ ข้อ๙)	ไม่ได้ดำเนินการ	๖๗,๕๐๐	ตั้งไว้ ๖๗,๕๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๑๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน อำเภอบ้านฝื่อ	จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิ่งมาราธอน, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๑ ข้อ๒๔)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๖๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๒	โครงการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๐๑ ข้อ๑๑)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๑๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดให้มีการประกวดขบวนแห่ การประกวดตกแต่งระบั้งไฟ การประกวดการจัดบั้งไฟ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๗ ข้อ๑๐)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๑๘,๐๐๐บาท)	๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดประกวดขบวนแห่และประกวดนางนพมาศ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๘ ข้อ๑๓)	หมวดค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖๗,๓๐๐.๐๘		
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดให้มีการสรงน้ำพระ, ระบายน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๖ ข้อ๘)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน)	๔๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กในเขตอำเภอบ้านผือเข้าร่วมกิจกรรมตามอัยาศัย (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๔๘ ข้อ๒)	จัดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล โดยกิจกรรมการแสดงบนเวที ชุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ -มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐คน	๑๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๒๑,๒๒๖		
๕	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๖ ข้อ๗)	จัดกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณหนองน้ำหน้าคู	๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓,๐๐๐		

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๖	โครงการวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร จากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๑ ข้อ๒๕)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
๗	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล	๑.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง อุดหนุนงบประมาณในการตกแต่งรถและขบวนแห่ให้กับชุมชนและสถานศึกษา (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๖ ข้อ๑๔)	-อุดหนุนชุมชนจัดตกแต่งขบวนรถแห่ ขบวนพ็อนรำ	๑๙๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐		
		๒.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ อุดหนุนงบประมาณในการตกแต่งรถและขบวนแห่ให้กับชุมชนและสถานศึกษา (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๖ ข้อ๑๙)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๓๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๒๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
		๓.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อุดหนุนงบประมาณในการตกแต่งรถและขบวนแห่ให้กับชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๗ ข้อ๑๑)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๒๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐		
					รวม		

๓.๑๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนข้างวัดป่าสันติธรรมวันถึงถนนพลับพลา บ้านหัวคู๒ หมู่๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ ๖,๓๖๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๕ ข้อ๘)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๓)	๓,๓๖๙,๖๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๔,๐๐๐	๑๕.๑๘	๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าวัดอรัญญิกาวาสถึงทางหลวงหมายเลข๒๐๒๐ (ซอยบ้านช่างสมัย) บ้านศรีสำราญ หมู่๘	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๙ ข้อ๘๑)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๓)	๕๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๕๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๕๕,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบ่อทิ้งขยะชุมชนบ้านฝื่อ หมู่๓	กว้าง ๗ ม. ยาว ๔๓๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๖๙ ข้อ๕๐)	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๓ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๓)	๑,๒๗๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐ เบิกจ่าย ๔๘๖,๐๐๐	๔๑.๑๕	๑๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอู๊ด พิลาสง ถึงวัดป่าสันติธรรมวัน ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕ ม. รวมพื้นที่ ๒,๐๕๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๓ ข้อ๓)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๑๔๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๔๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๓๙,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างที่นายทองใบ บุญศรี บ้านถ่อนใหม่ หมู่๑๒	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๖ ข้อ๑๐๒)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๘๑๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๑๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๑๐,๐๐๐	๒๘.๕๗	๑๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนหน้า (ข้างศูนย์ ป้องกันฯ) ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่๒	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ ๒,๖๘๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๖๓ ข้อ ๓๒)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า๑๑๔)	๑,๕๕๑,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐	๓๕.๐๗	๑๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่๘	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๘ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๘ ข้อ๑๐๘)	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๒๑ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๓๗๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๖๘,๐๐๐	๙๙.๐๔	๑๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดอรุญญิกาวาส ชุมชนบ้านศรี สำราญ หมู่๘	กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๘ ข้อ๗๗)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๙๕๐ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๒,๑๒๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๘๘,๐๐๐	๒๒.๓๕	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนประดู่ ซอย ๕ ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๕ หน้า ๔ ข้อ ๔)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๕๑๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐	๙๕.๕๓	๑๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงษ์ไชย ๒ ซอย ๑ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๕ หน้า ๕ ข้อ ๙)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๔๙๘,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างที่นางเวช จันทะพงษ์ บ้านหัวคู หมู่ ๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๕ หน้า ๔ ข้อ ๖)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๔๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐	๗๐.๗๗	๑๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมห้วยยางพร้อม เกลี่ยตกแต่งตลอดสายติดกับถนนเฉลิมพระเกียรติ บ้านถ่อน หมู่ ๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕ ม. ลงดินถมคันทาง ๗๐ ลบ.ม. ลงลูกรัง ๓๕ ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๖๔ ข้อ ๓๖)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕ ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๑๑,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสวนลุมพลีวัน บ้านถ่อน หมู่ ๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. (ลึก ๑-๒ ม.) ยาว ๒๕ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๖๑ ข้อ ๒๗)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๓ ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๒๖,๗๐๐	ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐	๙๒.๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๕ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๖๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฉบับ ๕ หน้า ๕ ข้อ ๑๐)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๙๑๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐	๖๓.๐๒	๑๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนบทบำรุง ซอย ๗ (นราภิรักษ์) ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้าง ๕.๘๕ ม. ยาว ๒๘๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕.๕๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนา ฉบับ ๕ หน้า ๓ ข้อ ๒)	กว้าง ๕.๘๕ ม. ยาว ๒๘๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕.๕๕ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๔๖๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๖๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดป่าสันติธรรมวัน ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ ๕ หน้า ๓ ข้อ ๑)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๑๗๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๗๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๗๗,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมชนสายโทรศัพท์ ซอย ๑ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๗๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๘ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนา หน้า ๘๗ ข้อ ๑๐๔)	กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑๘๒ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๙๕๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๔๖,๐๐๐	๔๘.๑๕	๑๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดบ้านพลับ (ทิศใต้) บ้านพลับ หมู่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๕๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนา หน้า ๗๖ ข้อ ๗๑)	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๓๒ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๑,๓๘๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๓๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๓๔,๐๐๐	๓๒.๑๙	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม เกรดตักแต่งตลอดสาย ถนนหลังวิทยาลัยการ อาชีพฯ บ้านหัวคู หมู่ ๑	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ม. พร้อมลง ลูกรัง ๓๘๐ ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๘ ข้อ๑๖)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม. พร้อม ลงลูกรัง ๓๘๐ ลบ.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๕๘,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า(ทางทิศใต้) ถนนชนบทบำรุง ชุมชนศรีสะอาด หมู่ที่๑๐	ทางทิศใต้ ยาว ๔๔๘ ม. ทางทิศเหนือ ยาว ๓๘๗ ม. เป็นกระเบื้องยิปซัมปลาย ขนาด ๔๐x๔๐ ม. หน้า ๓.๕ ซม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๓ ข้อ๙๑)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดทั้งจำนวน) (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๙๑๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๐	-๑๐๐	๑๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า ชุมชน บ้านถ่อน หมู่ ๒	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯฉบับ๕ หน้า๔ ข้อ๓)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ๓ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๖๕๘,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๖.๒๑ ม. ยาว ๕๑๒ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๗.๔๗ ตร. ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๑ ข้อ๘๕)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๙ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๔ ตร.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๑,๓๓๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๓๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๓๐,๐๐๐	๑๗.๓๙	๑๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอรัญ ญิกาวาส หมู่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๐ ข้อ๘๔)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๑,๕๑๑,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐	๔๕.๘๔	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรงข้ามสวนลุมพินีวัน หมู่ที่ ๒	(ช่วง๑)กว้างเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ๘๓ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๑ ตร.ม. (ช่วง๒)กว้างเฉลี่ย ๘.๕ ม. ยาว ๑๑๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๙ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๖๖ ข้อ๔๑)	กว้าง ๗ ม. ยาว ๘๒ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๔ ตร.ม. (๒๔๖,๐๐๐) (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒ กว้าง ๘.๒๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๗ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๖๔๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๔๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๔๔,๐๐๐ ตั้งไว้ ๓๒๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๑๙,๐๐๐	๙๘.๘๐	๑๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขุนทอง บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๕ข้อ๙๗/ เปลี่ยนแปลงฉบับ๔ ข้อ๒)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๖๑๑,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๓๗,๐๐๐	๔๑.๖๗	๑๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๔๔๕ ม. หน้า ๐.๐๔ม. (ตามแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับ๒ หน้า ๗ ข้อ๑๓)	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๔๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๗๖๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐	๗๗.๕๓	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๓ บ้านพลับ หมู่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๓๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๕ ข้อ๖๘)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๓๑๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๖๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๖๕,๐๐๐	๙๑.๙๒	๑๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำเนียร อุนสลิศย์ ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฯฉบับ๒ หน้า๕ข้อ๓)	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๑๐๑,๐๐๐	ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวิทยาลัยการอาชีพบ้านฝื่อ ชุมชนบ้านหัวคู ๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฯฉบับ๒ หน้า๔ข้อ๑)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๘๒๖,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๒,๐๐๐	๖๕.๓๙	๑๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนใหม่ไปบ้านหนองฝื่อ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒ (ตอนที่ ๒)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ ๓,๑๕๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๕๓ ข้อ๖)	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๑,๗๐๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓,๐๔๔,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓,๐๔๔,๐๐๐	๑๘๒.๘๖	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามถนนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างบ้านนายโกเมนทร์) บ้านถ่อน หมู่ ๒	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ม. (ตามแผนพัฒนาฉบับ ๒ หน้า ๔ ข้อ ๒)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ. ๖๓)	๑,๒๗๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐	๔๑.๖๗	๑๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคประเสริฐ บ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาหน้า ๔ ข้อ ๙๔)	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๕๗ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ. ๖๓)	๙๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๐๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙๙,๑๘๒	๑๐๐	๑๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมชนสายโทรศัพท์ ซอย ๔ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๗๐๐ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาหน้า ๘ ข้อ ๑๐๗)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย. ๖๓)	๒,๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๐,๐๐๐	๓๔.๒๙	๑๐๐
๓๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านพลับ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลงลูกรังโดยรอบกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฉบับ ๒ หน้า ๖ ข้อ ๗)	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย. ๖๓)	๒๘๖,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๘๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๘๙,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพนมรัตน์ บ้านผือ หมู่ ๓	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฉบับ ๒ หน้า ๑๑ ข้อ ๒)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๓,๓๙๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๗๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๗๕,๐๐๐	๑๕.๓๙	๑๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมมิตร ๑ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๑	(ช่วง ๑) กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๔๓ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตร.ม. (ช่วง ๒) กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๑๙ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๖๑ ข้อ ๒๕)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๗๓๔,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๐๔,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า (ข้างที่ อ.อรุณ) บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๖๕ ข้อ ๓๙)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๒,๕๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๔,๐๐๐	๒๐.๘๐	๑๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ถนนอรุณฤฎีกาวาส ตรงข้ามโกดังสินทรัพย์ ม. ๘	รางระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๗๙ ข้อ ๗๙)	ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๕๗๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๓๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๓๔,๐๐๐	๗๖.๑๙	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากแยกท่าบ่อ สาย ๒๐๒๐ - ข้างที่นาย โกมินทร์ ฉิมจันทร์อ่อน บ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๐ข้อ๘๓/เปลี่ยนแปลง ฉบับ๔ ข้อ๔)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๑,๓๒๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๙,๐๐๐	๔๐.๒๓	๑๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสงคราม บ้านผือ หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๖๕๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๐ ข้อ๕๔)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. (๑๘๘,๐๐๐) (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒) กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๔ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม. (๔๙๕,๐๐๐) (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๑,๖๔๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๖๘๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖๗๙,๐๐๐	๔๓.๙๗	๑๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอ. รูปตัวยู บริเวณสวนลุมพินีวัน บ้านถ่อน หมู่ ๒	รางระบายน้ำ คอ. ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. พร้อมฝาปิด ยาว ๒๐๕ ม. (ตามแผนพัฒนาหน้า๖๒ ข้อ๓๐/เปลี่ยนแปลง ฉบับ๔ ข้อ๑)	ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๗๐ ม. พร้อมฝาปิด (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๕๖๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๙๐,๐๐๐	๓๔.๑๕	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างร้านวีอาร์ หมู่ ๑๐	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๘๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๓ ข้อ๙๓)	กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๑๐๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๘๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๗๖,๘๐๙	๑๐๐	๑๐๐
๔๓	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ หมู่ ๘	ลานจอดรถ คสล. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๗ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๙ ข้อ๘๐)	กว้าง ๒๕ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๑,๐๖๒,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๕๒,๐๐๐	๔๘.๓๒	๑๐๐
๔๔	โครงการก่อสร้างลาน คสล. ลานออกกำลังกายข้างศาลาประชาคม ชุมชนบ้านหัวคู ๒ หมู่ที่ ๑	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๑๔ ข้อ๓)	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๒๗๔,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๖๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้า อำเภอบ้านผือ ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓	กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ๒ หน้า๕ ข้อ ๕/แก้ไข ฉบับ๕ หน้า๑๔ ข้อ๑)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๑,๑๒๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๙,๐๐๐	๔๘.๘๔	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายคำมอญ ชุมชนบ้านหัวคู ๒ หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๖ ข้อ ๑๑)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๑๖๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๘๑,๐๐๐	๑๐๘.๗๕	๑๐๐
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ซอยนางปราณี บุญเที่ยง บ้านหัวคู หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๑๑๒ ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๕๘ ข้อ ๑๘)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. ลงดินหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตลอดสาย (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๔๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายทวี คงไพศาล บ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๑ ข้อ๘๖)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๔๕๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๙๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๙๑,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๔๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยศรีสำราญ ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๘๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๒ ข้อ๘๘)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตร.ม. (๓๑๖,๐๐๐) (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๙๖๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๑๖,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๑๒,๐๐๐	๓๘.๗๑	๑๐๐
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าวัดจันทาราม ชุมชนบ้านจันทาราม หมู่ ๑๔	กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๖๙ ม. หนา ๐.๐๔ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๒ หน้า๘ข้อ ๑๖)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๙ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๒ ๓๐ เม.ย.๖๓)	๑๔๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๕๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดบ้านพลับ (ทิศเหนือ) บ้านพลับ หมู่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๗๓ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๖ ข้อ๗๐)	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยสามัญ ๑ ๒๗ ก.พ.๖๓)	๔๓๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๗๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๗๖,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพลับ-บ้านฝื่อ (ไปลำห้วยซัด) บ้านพลับ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๓ ข้อ ๖๓)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๑,๔๐๕,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐	๓๘.๕๓	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอร. รูปตัวยู ซอยหลังชุมสาย (ซอยไปบ้านตาทอง) บ้าน ถ่อน หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำ คอร. ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ม. ยาว ๑๑๐ ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๖๑ ข้อ๒๖)	ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๐๘ ม. พร้อมฝาปิด (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๓๐๓,๐๐๐	ตั้งไว้ ๒๙๔,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๙๒,๐๐๐	๙๘.๑๙	๑๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนข้างโกดัง รุ่งชัยบล็อก บ้านถ่อนใหม่ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๘๗ ข้อ๑๐๓/แก้ไขปี ฉบับ ๕ หน้า๑๒ ข้อ๗)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง Ø๐.๖๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๑,๕๘๗,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๓,๐๐๐	๓๒.๒๙	๑๐๐
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ ซอย๒ หมู่ที่ ๑๒	กว้างเฉลี่ย ๖ม. ยาว ๒๗๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๘๗ ข้อ๑๐๕)	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๐๓ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๖๘๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐	๙๖.๓๐	๑๐๐
๕๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสะอาด ซอย ๑ บ้านพลับ หมู่ที่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๓๖๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๗๔ ข้อ๖๖)	กว้างเฉลี่ย ๔.๕๑ ม. ยาว ๑๙๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๔.๙๔ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒ ๓๐ ต.ค.๖๒)	๙๑๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๓๖๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๖๖,๐๐๐	๕๓.๑๕	๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนหน้า บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๔๐ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๕ หน้า ๑๑ ข้อ ๕)	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตร.ม. (โอนเพิ่ม สมัยสามัญ ๑๓ ส.ค. ๖๓)	๒,๕๒๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐	๑๖.๕๒	๑๐๐
๕๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรด ตกแต่งตลอดสายถนนข้างลำห้วยซิด บ้านผือ หมู่ ๓	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๘๘๐ ลบ.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๗๐ ข้อ ๕๓)	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมลงลูกรัง ๘๐๐ ลบ.ม. (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๑๔๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙๓,๐๐๐	๙๐.๙๑	๑๐๐
๕๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (อ่างเก็บน้ำวังเดือนหน้า) บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ บ่อ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕” และ ๑๖” จำนวน ๒ บ่อ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๘๙ ข้อ ๑๐๙)	๑๖” จำนวน ๑ บ่อ (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒๓๐ ต.ค. ๖๒)	๑๕๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๘๒,๖๙๔	๕๐.๐๐	๑๐๐
๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยน้ำแชบ ๑ หมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๔๒ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตร.ม. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า ๕๙ ข้อ ๒๑/เปลี่ยนแปลงฉบับ ๕ หน้า ๑๑ ข้อ ๔)	กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๒๐๔ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตร.ม. (ทุนสำรองสะสม สมัยวิสามัญ ๒๓๐ ต.ค. ๖๒)	๖๐๙,๐๐๐	ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๗,๐๐๐	๘๔.๓๐	๑๐๐
รวม							

๓.๑๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ		
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๕๖ คน		ตั้งไว้ ๙,๔๐๕,๖๐๐ เบิกจ่าย ๘,๖๗๗,๐๐๐			
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ		จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๑๘๗ คน		ตั้งไว้ ๑,๙๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑,๘๓๘,๔๐๐			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ คน		ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๗๒,๐๐๐			
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	จัดประชุมหน่วยงานหรือองค์กรที่ เสนอโครงการมาเพื่อขอรับเงิน สนับสนุนงบประมาณของกองทุน สปสข. (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๓ ข้อ๑)	สนับสนุนงบประมาณให้กับ สถานศึกษาที่เสนอขอ เช่น โรงเรียนอนุบาลญาริดา โรงเรียน อนุบาลศศิกานต์, โรงเรียน บริหารภูมิเขตต์, โรงเรียน อนุบาลบ้านผือ, โรงเรียนเตรียม อุดมฯ (ตามเทศบัญญัติ หน้า ๑๑๙)	๒๐๐,๐๐๐	ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๘๐,๐๐๐			
						รวม		

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อใหม่ไปบ้านหนองผือ บ้านถ่อใหม่ หมู่ ๑๒ (ตอนที่ ๒) พื้นที่/ผลผลิตกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ ๓,๑๕๐ ตร.ม. ที่ได้ดำเนินการจริง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวนเงินตามแผนพัฒนาฯ ๑,๗๐๗,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓,๐๔๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗๘.๓๓ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการกองทุนฌาปนกิจรักษโลก ผลผลิตร้อยละ๕๐ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ ทั้ง ๙ ชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า๑๒๙ ข้อ๓) ที่ได้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะที่ต้นทาง กรรมการจากชุมชน ๓๕ คน สมาชิกทั้งหมด ๖๑๖ ครอบครัว (จากทั้งหมด ๔,๐๑๒ ครอบครัว) เงินสงเคราะห์ศพ ๙,๐๐๐ บาท ยอดขายในปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๖๕,๗๐๐บาท จ่ายสงเคราะห์ศพแล้ว๑๕ราย จำนวนเงินตามแผนพัฒนาฯ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณ และดำเนินการเลย

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านผือ มีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางไปจังหวัด อำเภอรอบนอกได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นอำเภอนายูง น้ำโสม กุดจับ สว่าง ก่อ จังหวัดอุดรธานี อำเภอน้ำโสม โพนธูป หนองสองห้อง เมือง จังหวัดหนองคาย และอำเภอสวรรคภูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมที่สะดวก ทั้งการเดินทาง การขนส่งสินค้า

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ

๕.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯปี๒๕๖๓	จำนวนโครงการได้รับงบประมาณ	จำนวนโครงการดำเนินการ	จำนวนโครงการไม่ดำเนินการ
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๕	๖๒	๖๑	๑
๒) ด้านสังคม	๘๐	๔๐	๒๕	๑๕
๓) ด้านเศรษฐกิจ	๔	๑	๐	๑
๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๓	๑	๒
๕) ด้านการเมืองและการบริหาร	๔๑	๑๔	๗	๗

๕.๒ คุณภาพ (Quality)

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินการโดยส่วนใหญ่จะเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานประเพณี และกิจกรรมในการบริหารงาน ส่วนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ยังดำเนินการน้อยมาก ซึ่งถือว่าการดำเนินการไม่ครบทุกยุทธศาสตร์พัฒนา

๕.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ยังอยู่ในกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา มีโครงการเกี่ยวกับโรคที่เกิดใหม่ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

๕.๔ เวลา (Time)

การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ยังขาดการเชื่อมสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

๕.๕ การได้รับประโยชน์

ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนราชการ ง่ายต่อการควบคุม บริหารจัดการ และการตรวจสอบการดำเนินงาน

๕.๖ การวัดผล

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ที่จะสามารถนำไปสู่การวัดผล การดำเนินการแต่ละโครงการได้

๕.๗ ผลกระทบ (Impact)

เทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นเขตชุมชน เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนราชการ สถานศึกษา ร้านค้า เป็นจำนวนมากจึงมีประชากรที่ไม่มีชื่อทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขึ้น จึงทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จึงได้มีการโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการรณรงค์ ป้องกันโรคดังกล่าว จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเฉียบพลัน และโครงการปลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเป็นเหตุให้การพัฒนาไม่เป็นตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เท่าที่ควร มีการดำเนินการโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์จำนวน ๙๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๓ ตามแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๓ (๓๐๑ โครงการ)

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งที่ถ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๕ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการได้จริง จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการได้จริง จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๓) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ไม่มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๔) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการได้จริง จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร โครงการตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการได้จริง จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๑.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ในแผนพัฒนาขาดความชัดเจน การวัดผล ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การจัดระเบียบ การควบคุม ชุมชนในเขตเทศบาล จะไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก มีหอพักและบ้านเช่าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และขาดการควบคุม

๒.๒ ข้อสังเกต

การกำหนดชื่อโครงการ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ปังบประมาณ ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไม่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และชัดเจน

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ทุกปี
- ๒) ควรมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ของเทศบาล
- ๓) การกำหนดชื่อโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นชื่อที่ได้มาตรฐานตามชื่อถนน/ซอยที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงให้สอดคล้องตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๔) ควรมีการทบทวนโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง
- ๕) การกำหนดชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)/ปังบประมาณ/ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกันและสามารถวัดได้จริง
- ๖) โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปังบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
- ๗) ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- ๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
- ๙) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
- ๑๐) โครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ผลสรุปภาพรวม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น รัฐบาลได้ประกาศกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนต้องมารวมกันเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ โครงการที่ดำเนินการจะช่วงต้นปีงบประมาณ และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการจากเงินสะสม/ทุนสำรองสะสม เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมสำหรับการขนส่งสินค้า การคมนาคม และรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะในพื้นที่อำเภอบ้านฝ้อ ถือเป็นแหล่งธรรมชาติ อารยะธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

