

การรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ ฉบับครึ่งปีแรก ของปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)

ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนทอง2 ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	607,000	603,900	3,100		√		√		
2	โครงการขุดขยายสระกักเก็บน้ำหนองน้ำขุน (ทิศตะวันออก) ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	493,000	491,000	2,000	√			√		
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง ถนนลูกรังแยกถนนไปบ้านค้อ-สวนหญ้าโคกข้างให้ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	269,000	267,000	2,000	√			√		
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางหลวง 2411 ซอย 1 ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ 1	342,000	340,000	2,000	√			√		
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนบทบำรุง ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10	1,735,000	1,256,000	479,000	√			√		
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอรัญญิกาวาส บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	499,000	497,000	2,000	√			√		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้าม ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ข้างบ้านนายโกเมนทร์) บ้านถ่อน หมู่ 2	498,000	496,000	2,000		√		√		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนม รัตน์บ้านผือ หมู่ 3	491,000	489,000	2,000		√		√		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงสาย 2020-2021 (ซอยข้างบ้าน อ.บุญหนัก) บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	273,000	271,000	2,000		√		√		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ ตำบลบ้านผือ	9,900,00	9,855,00	45,000		√		√		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ บ้านศรีสำราญ หมู่ 8	491,000	489,000	2,000		√		√		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างบ่อขยะ บ้านผือ หมู่ 3	381,000	379,000	2,000		√		√		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า บ้านถ่อน หมู่ 2	242,000	240,000	2,000		√		√		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบปี	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนข้างอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า (ข้างที่ อ.อรุณ) บ้านถ่อน หมู่ 2	486,000	484,000	2,000		√		√		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตรงข้าม สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอบ้านฝื่อ ชุมชนบ้านฝื่อ หมู่ 3	353,000	351,000	2,000		√		√		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยหน้าโรงทำเตาข้างบ้านนางคำกอง บ้านหัวคู หมู่ 1	404,000	102,000	2,000		√		√		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านพลับ-บ้านฝื่อ (ไปลำห้วยซัด) บ้านพลับ หมู่ 4	497,000	495,000	2,000		√		√		
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังชุมสายชุมโทรศัพท์ ซอย 4 บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12	451,000	449,000	2,000		√		√		

ยุทธศาสตร์ที่2 ด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบปี	
1	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565	50,000	3,455	46,545		√		√		
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	30,000	700	29,300		√		√		
4	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	5,135	24,865		√		√		
6	โครงการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน	40,000	40,000	0		√		√		